

«Утверждаю»

Директор ООО «Наш Дом-Сервис»

Марцовенко Д.Н.

« 10 »

2023г.

Смета

На выполнение работ по ремонту пассажирского лифта дома 27В

№ п/п	Наименование мероприятий	Время выполнения (часов)	Отметка о выполнении
1	Установка кронштейнов	0,2	выполнено
2	Установка настила	0,1	выполнено
3	Спуск кабины лифта на 1этаж	0,05	выполнено
4	Отключение напряжения	0,05	выполнено
5	Фиксация кабины на ловителе	0,2	выполнено
6	Установка балки под кабину	0,1	
7	Снятие фартука и защиту шкивов	1	выполнено
8	Установка чалки на противовес двухтонным тальком	1	выполнено
9	Ослабляем тросы	0,7	выполнено
10	Снятие 2 шкивов под кабиной лифта	0,8	выполнено
11	Перепрессовка подшипников	2	выполнено
12	Установка шкивов	1	выполнено
13	Выставление шкивов по оси	0,5	выполнено
14	Снятие чалки с противовеса	0,3	выполнено
15	Подача питания на лифт	0,05	выполнено
16	Снятие ловителей и балки из под кабины	0,5	выполнено
17	Установка защиты на шкивы	1	выполнено
18	Регулировка башмаков от сброса тросов	1	выполнено
19	Установка фартука	0,2	выполнено
20	Проверка шкивов на отсутствие вибрации и шума	0,5	выполнено
21	Восстановление цепи безопасности	0,2	выполнено
22	Зачистка старого покрытия потолка и стен над 5-м этажом, грунтовка и покраска в шахте лифта	0,8	выполнено
23	Контрольное испытание лифта	0,2	выполнено

Общая стоимость ремонта лифта без запчастей по замене подшипников -15000 (пятнадцать тысяч) рублей

Главный инженер

С.А.Куквинов